




OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 05/2018							
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M.Nº. 01/2018				DATA: 22/05/2018							
PERÍODO: 16/04/2018 A 30/04/2018		QUANTIDADE		Preço		VALORES R\$							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada	Do Período	Acumulada	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo Medir	% Medição
01	<b>GALPÃO DE TRIAGEM</b>							186.357,90	-	41.542,01	41.542,01	144.815,49	22,29
01	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							7.304,74	-	5.621,94	5.621,94	1.682,80	76,96
01.001	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambreado, guarda-corpo)	m²	102,61		102,61		43,64	4.477,90	-	4.477,90	4.477,90	-	100,00
01.002	Remoção de vaso sanitário	un	2,00				10,64	21,28	-	-	-	21,28	-
01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	66,40		6,40		11,52	764,93	-	73,73	73,73	691,20	9,64
01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	11,84		5,84		24,76	293,16	-	144,60	144,60	148,56	49,32
01.005	Demolição de divisórias tipo naval	m²	17,68		-		13,63	240,98	-	-	-	240,98	-
01.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	17,68		-		16,52	292,07	-	-	-	292,07	-
01.007	Coleta e carga manuais de entulho	m³	22,31		11,15		14,53	324,16	-	162,01	162,01	162,15	49,98
01.008	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	20,40		17,50		43,64	890,26	-	763,70	763,70	126,56	65,78
02	<b>ELEVAÇÃO</b>							6.903,64	-	4.516,00	4.516,00	2.387,64	65,41
02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), Junta=2cm	m²	100,85		82,85		40,01	4.035,01	-	3.314,83	3.314,83	720,18	82,15
02.002	Alvenaria pedra calcária argamassa c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pacifolias areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	3,02		3,02		397,74	1.201,17	-	1.201,17	1.201,17	-	100,00
02.003	Combojo de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	m²	11,00		-		72,35	795,85	-	-	-	795,85	-
02.004	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d' 2007/5/80 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	m²	4,90		-		177,88	871,61	-	-	-	871,61	-
03	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							30.406,88	-	4.239,66	4.239,66	26.167,23	13,94
03.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm	m²	348,03		50,00		57,47	20.001,28	-	2.873,50	2.873,50	17.127,78	14,37
03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	66,40		-		70,40	4.674,56	-	-	-	4.674,56	-
03.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	13,80		3,50		96,20	1.327,56	-	336,70	336,70	990,86	25,36
03.004	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		-		266,58	533,16	-	-	-	533,16	-
03.005	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	7,56		7,56		136,17	1.029,45	-	1.029,45	1.029,45	-	100,00
03.006	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	26,20		-		108,43	2.840,87	-	-	-	2.840,87	-
04	<b>REVESTIMENTO</b>							7.874,45	-	4.120,46	4.120,46	3.753,99	52,33


  
**José Daniel Marques**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 9.103/D-SE  
 RNP: 2709302322

  
**José Cristiano Silva Weber**  
 CPF: 04.135-83

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 05/2018				C.M. ITABAIANA			
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M. Nº. 01/2018				DATA: 22/05/2018							
PERÍODO: 16/04/2018 A 30/04/2018		QUANTIDADE		Preço		VALORES R\$							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo Medir	% Medido
04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1-1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	165,20		120,20	120,20	5,48	905,30		658,70	658,70	246,80	72,76
04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	165,20		120,20	120,20	28,80	4.757,76		3.461,76	3.461,76	1.296,00	72,76
04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha Antártida White, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,44				64,21	2.211,39				2.211,39	-
05	<b>ESQUADRIA</b>							43.176,11		7.501,53	7.501,53	35.674,68	17,37
05.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	3,36				80,13	269,24				269,24	-
05.002	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 90cm, inclusive parafusos de fixação e pintura	un	4,00				145,95	583,80				583,80	-
05.003	Corrimento em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	32,70				602,64	19.706,33				19.706,33	-
05.004	Revisão de esquadria de ferro	m2	20,90		20,90	20,90	90,26	1.886,43		1.886,43	1.886,43	-	100,00
05.005	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2,65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais	m	17,00		17,00	17,00	330,30	109,98				109,98	-
05.006	Remoção de vidro temperado	m2	9,25				11,89						-
05.007	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	9,25				361,73	3.346,00				3.346,00	-
05.008	Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00				820,54	820,54				820,54	-
05.009	Vidro temperado 10 mm, com acabamento de pvc inclusive ferragens	m2	11,84				915,43	10.838,69				10.838,69	-
06	<b>COBERTURA</b>							41.839,22		15.542,43	15.542,43	26.296,79	37,15
06.001	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	989,32		900,32	900,32	14,54	14.384,71		13.090,65	13.090,65	1.294,06	91,00
06.002	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4,5 mm	m2	26,17				499,78	13.079,24				13.079,24	-
06.003	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos, fornecimento e montagem	m2	10,36				547,70					5.674,17	-
06.004	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	19,28				89,30	1.721,70				1.721,70	-
06.005	Estrutura espacial formato piramidal, confeccionada em tubo de alumínio redondo d=4" (p/Ginásio Padrão - Prog. Sergipe-Cidade)	m2	14,80				305,92	4.527,62				4.527,62	-
06.006	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	46,40		46,40	46,40	52,84	2.451,78		2.451,78	2.451,78	-	100,00
07	<b>PINTURA</b>							24.890,09				24.890,09	-


  
 José Dahiel Marques  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 9.103/D-SE  
 RNP: 2709302322

  
 José Cristiano Silva Weber  
 CREA: 9.104/35-03

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 06/2018				
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M.Nº. 01/2018			DATA: 22/05/2018				
PERÍODO: 16/04/2018 A 30/04/2018		QUANTIDADE			VALORES R\$				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Acumulada		Preço	Acumulado		Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Do Período		Anterior	Do Período		
07.001	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	206,18	-	6,97	-	-	1.437,07	1.437,07
07.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.466,50	-	14,31	-	-	20.985,62	20.985,62
07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive	m2	94,50	-	26,11	-	-	2.467,40	2.467,40
08	<b>DIVERSOS</b>							<b>23.962,37</b>	<b>23.962,37</b>
08.001	Vaso sanitário/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP-13, anel de ved. e eng. plástico ou similar	un	2,00	-	1.124,22	-	-	2.248,44	2.248,44
08.002	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	26,00	-	150,42	-	-	3.910,92	3.910,92
08.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de embutir de louça e	un	1,00	-	616,57	-	-	616,57	616,57
08.004	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,48	-	254,73	-	-	122,27	122,27
08.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	m	3,00	-	218,57	-	-	655,71	655,71
08.006	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	280,00	-	18,71	-	-	5.238,80	5.238,80
08.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	200,00	-	23,72	-	-	4.744,00	4.744,00
08.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	70,00	-	6,47	-	-	452,90	452,90
08.009	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	24,00	-	13,02	-	-	312,48	312,48
08.010	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	54,00	-	92,32	-	-	4.985,28	4.985,28
08.011	Impermeabilização - Aplicação de 3 demãos de denventec 100 ou similar	m2	30,00	-	22,50	-	-	675,00	675,00
<b>Total geral</b>								<b>186.367,50</b>	<b>144.815,49</b>


Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.



Data: 22/05/2018



  
 José Daniel Marques  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 9.109/D-SE  
 RNP: 2709302322


  
 Engenheiro Civil

CREA: 9.109/D-SE  
 RNP: 2709302322



<p>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE</p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01</b></p>	
<p>CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA.</p>		
<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</p>		
<p>CONTRATO Nº: 05/2018</p>		
<p>DATA: 22/05/2018</p>		

					
<p>MURETA E GRADIL FRONTAL</p>	<p>GRADIL LATERAL</p>	<p>MURETA E GRADIL</p>	<p>MURETA E GRADIL</p>	<p>COMPLEMENTO MURO</p>	<p>ALVENARIA DE PEDRA</p>
<p>MURETA E GRADIL FRONTAL</p>					

<p>ELABORADO POR:</p> <p style="text-align: center;">   <b>José Daniel Marques</b>          Engenheiro Civil          CREA-9.103/D-SE          RNP: 2709302322       </p>	<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p style="text-align: center;">   <b>José Cristiano Silva Weber</b>          CFE 015.304.135-83       </p>	<p>Observações:</p>
--	---	---------------------

<p>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-01</p>	
<p>CONTRATO Nº: 05/2018 DATA: 22/05/2018</p>		
<p>CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</p>		

 <p>PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO / PISO TÁTIL</p>	 <p>ESTRUTURA METÁLICA E TELHAMENTO DE ALUMÍNIO</p>	 <p>GRADIL LATERAL</p>	 <p>GRADIL FRONTAL</p>
 <p>GRADIL FRONTAL</p>	 <p>GRADIL FECHAMENTO</p>	<p>Observações:</p>	

<p>ELABORADO POR:</p>  <p><b>José Daniel Marques</b> Engenheiro Civil CREA: 9.103/D-SE RNP: 2709302322</p>	<p>FISCALIZAÇÃO:</p>  <p><b>José Cristiano-Silva Weber</b> CPA: 015.304.135-93</p>	<p>Observações:</p>
---	---	---------------------