

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE  
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONT. Nº 05/2018



BOLETIM DE MEDIÇÃO  
B.M. Nº. 06/2018  
PERÍODO: 01/10/2018 A 15/10/2018  
DATA: 16/10/2018

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Anterior	Do Período	Acumulada até o Período					
<b>01</b>	<b>REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>														
01.001	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	102,61	102,61		43,64	4.477,90	4.477,90	4.477,90	-	4.477,90	-	100,00		
01.002	Remoção de vaso sanitário	un	2,00	2,00		10,64	21,28	21,28	21,28	-	21,28	-	100,00		
01.003	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	66,40	66,40		11,52	764,93	764,93	764,93	-	764,93	-	100,00		
01.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	11,84	11,84		24,76	293,16	293,16	293,16	-	293,16	-	100,00		
01.005	Demolição de divisórias tipo naval	m²	17,68	17,68		13,63	240,98	240,98	240,98	-	240,98	-	100,00		
01.006	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	17,68	17,68		16,52	292,07	292,07	292,07	-	292,07	-	100,00		
01.007	Coleta e carga manuais de entulho	m³	22,31	22,31		14,53	324,16	324,16	324,16	-	324,16	-	100,00		
01.008	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	20,40	20,40		43,64	890,26	890,26	890,26	-	890,26	-	100,00		
<b>02</b>	<b>ELEVAÇÃO</b>														
02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/farela), junta=2cm	m²	129,00	129,00		40,01	5.161,29	5.161,29	5.161,29	-	5.161,29	-	100,00		
02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	4,53	4,53		397,74	1.801,76	1.801,76	1.801,76	-	1.801,76	-	100,00		
02.003	Combogó de cimento, com unico furo, dim: 20 x 20cm	m²	-	-		72,35	-	-	-	-	-	-	-		
02.004	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 2007/5/80 2 st 12,5mm sistemas latarge gypsum (ou similar)	m²	4,90	4,90		177,88	871,61	871,61	871,61	-	871,61	-	100,00		
<b>03</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
03.001	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 10 cm	m²	348,03	348,03		57,47	20.001,28	20.001,28	20.001,28	-	20.001,28	-	100,00		
03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	66,40	66,40		70,40	4.674,56	4.674,56	4.674,56	-	4.674,56	-	100,00		
03.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	17,30	17,30		96,20	1.664,26	1.664,26	1.664,26	-	1.664,26	-	100,00		
03.004	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00		266,58	533,16	533,16	533,16	-	533,16	-	100,00		
03.005	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	8,53	8,53		136,17	1.161,53	1.161,53	1.161,53	-	1.161,53	-	100,00		
03.006	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	26,20	26,20		108,43	2.840,87	2.840,87	2.840,87	-	2.840,87	-	100,00		
<b>04</b>	<b>REVESTIMENTO</b>														
04.001	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	277,20	277,20		5,48	1.519,06	1.519,06	1.519,06	-	1.519,06	-	100,00		
04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	277,20	277,20		28,80	7.983,36	7.983,36	7.983,36	-	7.983,36	-	100,00		
<b>TOTAL</b>								<b>7.834,66</b>	<b>6.963,05</b>	<b>871,61</b>	<b>7.834,66</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>		
<b>TOTAL</b>								<b>5.161,29</b>	<b>5.161,29</b>	<b>5.161,29</b>	<b>-</b>	<b>5.161,29</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>1.801,76</b>	<b>1.801,76</b>	<b>1.801,76</b>	<b>-</b>	<b>1.801,76</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>30.875,66</b>	<b>30.342,50</b>	<b>533,16</b>	<b>30.875,66</b>	<b>-</b>	<b>30.875,66</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>20.001,28</b>	<b>20.001,28</b>	<b>20.001,28</b>	<b>-</b>	<b>20.001,28</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>4.674,56</b>	<b>4.674,56</b>	<b>4.674,56</b>	<b>-</b>	<b>4.674,56</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>1.664,26</b>	<b>1.664,26</b>	<b>1.664,26</b>	<b>-</b>	<b>1.664,26</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>533,16</b>	<b>533,16</b>	<b>533,16</b>	<b>-</b>	<b>533,16</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>1.161,53</b>	<b>1.161,53</b>	<b>1.161,53</b>	<b>-</b>	<b>1.161,53</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>2.840,87</b>	<b>2.840,87</b>	<b>2.840,87</b>	<b>-</b>	<b>2.840,87</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>11.713,81</b>	<b>11.713,81</b>	<b>11.713,81</b>	<b>-</b>	<b>11.713,81</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>1.519,06</b>	<b>1.519,06</b>	<b>1.519,06</b>	<b>-</b>	<b>1.519,06</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>7.983,36</b>	<b>7.983,36</b>	<b>7.983,36</b>	<b>-</b>	<b>7.983,36</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	

José Cristiano Silva Weber  
Engº Civil CREA-SE: 13.475/D

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
Jefferson Roberto Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-SE: 27845/2013

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANAISE		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONT. Nº 05/2018							
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANAISE		B.M. Nº. 06/2018				DATA: 16/10/2018							
PERÍODO: 01/10/2018 A 16/10/2018		QUANTIDADE		Preço		VALORES R\$							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo Medir	% Medido
04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha Antártica White, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	34,44	34,44	34,44	34,44	64,21	2.211,39	2.211,39	-	2.211,39	-	100,00
<b>05</b>	<b>ESQUADRIA</b>							<b>49.041,16</b>	<b>19.414,47</b>	<b>13.099,54</b>	<b>32.514,01</b>	<b>16.527,15</b>	<b>66,30</b>
05.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	-	-	-	-	80,13	-	-	-	-	-	-
05.002	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 90cm, inclusive parafusos de fixação e pintura	un	4,00	4,00	4,00	4,00	145,95	583,80	583,80	-	583,80	-	100,00
05.003	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	32,70	-	5,28	5,28	602,64	19.706,33	-	3.179,18	3.179,18	16.527,15	16,13
05.004	Revisão de esquadria de ferro	m2	20,90	20,90	20,90	20,90	90,26	1.886,43	1.886,43	-	1.886,43	-	100,00
05.005	Grade de ferro padrão escola, altura 1,50m, com montantes em perfil "U" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo) a cada 2,65m, barras verticais de seção chata de 1 1/2" x 3/16" e barra chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais	m	17,00	17,00	17,00	17,00	330,30	5.615,10	5.615,10	-	5.615,10	-	100,00
05.006	Remoção de vidro temperado	m2	9,25	-	9,25	9,25	11,89	109,98	-	109,98	109,98	-	100,00
05.007	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	9,25	-	9,25	9,25	361,73	3.346,00	-	3.346,00	3.346,00	-	100,00
05.008	Porta de correr em madeira de lei, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	-	-	-	-	820,54	-	-	-	-	-	-
05.009	Vidro temperado 10 mm, com acabamento de pvc inclusive ferragens	m2	-	-	-	-	915,43	-	-	-	-	-	-
05.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	3,96	3,96	3,96	3,96	14,83	58,73	58,73	-	58,73	-	100,00
05.011	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	3,36	3,36	3,36	3,36	12,38	41,60	41,60	-	41,60	-	100,00
05.012	Pelotril mármore branco, c/l largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	5,12	5,12	5,12	5,12	39,86	204,08	204,08	-	204,08	-	100,00
05.013	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	2,00	2,00	1.158,88	2.317,76	2.317,76	-	2.317,76	-	100,00
05.014	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	1,40	1,40	1,40	1,40	338,73	474,22	474,22	-	474,22	-	100,00
05.015	Porta de abrir e fechar em vidro liso temperado 10 mm refletido na cor prata com moldura em alumínio e acessórios 1,60 x 4,20 m	und	1,00	1,00	1,00	1,00	7.844,32	7.844,32	7.844,32	-	7.844,32	-	100,00
05.016	Painel fixo em vidro liso temperado 10 mm refletido na cor prata com moldura em alumínio e acessórios 1,60 x 4,20	und	1,00	1,00	1,00	1,00	6.464,38	6.464,38	6.464,38	-	6.464,38	-	100,00
05.017	Porta em madeira compensada (canelã), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	und	1,00	1,00	1,00	1,00	388,43	388,43	388,43	-	388,43	-	100,00
<b>06</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>43.828,35</b>	<b>38.154,18</b>	<b>5.674,17</b>	<b>43.828,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
06.001	Estrutura metálica em tubo galvanizado, inclusive montagem, primer anticorrosivo e pintura de acabamento	kg	989,32	989,32	989,32	989,32	14,54	14.384,71	14.384,71	-	14.384,71	-	100,00
06.002	Chapa em polícarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4,5 mm	m2	30,15	30,15	30,15	30,15	499,78	15.068,37	15.068,37	-	15.068,37	-	100,00


OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE										BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTINÚO Nº 05/2018		CAL	
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE										B.M.Nº. 06/2018			DATA: 16/10/2018			
PERÍODO: 01/10/2018 A 15/10/2018										QUANTIDADE			VALORES R\$			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada		Acumulada		Do Período		Preço		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo Medir	% Medido
			Anterior	Atual	Anterior	Atual	Unitário R\$	Anterior	Atual							
06.003	Estrutura metálica galvanizada, revestida por placas de ACM (aluminio composto) recortado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 x 1,00m, fixação da estrutura metálica sem avanço na est. espacial existente no local por parafusos. - fornecimento e montagem	m2	10,36	-	10,36	10,36	10,36	547,70	547,70	5.674,17	-	5.674,17	5.674,17	-	100,00	
06.004	Ruíno em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	19,28	19,28	19,28	19,28	89,30	1.721,70	1.721,70	1.721,70	-	1.721,70	1.721,70	-	100,00	
06.005	Estrutura espacial formato piramidal, confeccionada em tubo de alumínio redondo d=4" (piGinásio Padrão - Prog.Sergipe-Cidade)	m2	14,80	14,80	14,80	14,80	305,92	4.527,62	4.527,62	4.527,62	-	4.527,62	4.527,62	-	100,00	
06.006	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	46,40	46,40	46,40	46,40	52,84	2.451,78	2.451,78	2.451,78	-	2.451,78	2.451,78	-	100,00	
<b>07</b>	<b>PINTURA</b>															
07.001	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	206,18	206,18	206,18	206,18	6,97	1.437,07	1.437,07	1.437,07	-	1.437,07	1.437,07	-	100,00	
07.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.466,50	1.319,85	146,65	1.466,50	14,31	20.985,62	18.887,06	2.098,56	20.985,62	-	20.985,62	-	100,00	
07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	101,64	101,64	101,64	101,64	26,11	2.653,82	2.653,82	-	2.653,82	-	2.653,82	-	100,00	
07.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	1.466,50	1.466,50	1.466,50	1.466,50	12,18	17.861,97	17.861,97	-	17.861,97	-	17.861,97	-	100,00	
07.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	40,95	20,48	20,47	40,95	18,20	745,29	372,74	372,55	745,29	-	745,29	-	100,00	
<b>08</b>	<b>DIVERSOS</b>															
08.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, handicapped (p/deficiente), linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou similar, incl. assento CELITE stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA SP13, anel de ved. e eng. plástico ou similar	un	2,00	2,00	2,00	2,00	1.124,22	2.248,44	2.248,44	-	2.248,44	-	2.248,44	-	100,00	
08.002	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	26,00	-	26,00	26,00	150,42	3.910,92	-	3.910,92	-	3.910,92	-	-	100,00	
08.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0,60, com 01 cuba de embutir de louça e 01 cuba inox, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	-	-	-	-	616,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.004	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,58	1,58	1,58	1,58	254,73	402,47	402,47	-	402,47	-	402,47	-	100,00	
08.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	3,00	-	3,00	3,00	218,57	655,71	-	655,71	-	655,71	655,71	-	100,00	
08.006	Grana esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	280,00	-	280,00	280,00	18,71	5.238,80	-	5.238,80	-	5.238,80	5.238,80	-	100,00	
08.007	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	-	-	-	-	23,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	-	-	-	-	6,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.009	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	-	-	-	-	13,02	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.010	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	54,00	54,00	54,00	54,00	92,32	4.985,28	4.985,28	-	4.985,28	-	4.985,28	-	100,00	
08.011	Impermeabilização - Aplicação de 3 demãos de denvertec 100 ou similar	m2	30,00	30,00	30,00	30,00	22,50	675,00	675,00	-	675,00	-	675,00	-	100,00	

**Josef Cristiano Silva Weber**  
 Engº Civil CREA-SE: 13.475/D  
 J Jefferson Rodrigues Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 27.065.578-8

CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONT. Nº 05/2018						
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M.Nº: 06/2018			DATA: 16/10/2018						
PERÍODO: 01/10/2018 A 15/10/2018		QUANTIDADE			VALORES R\$						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada	Do Período	Acumulada	Preço Unitário R\$				
			Anterior	até o Período	até o Período	Anterior					
						Contratado	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo Medir	% Medido	
08.012	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	um	1,00	1,00		1,00	775,76	775,76	-	100,00	
09	<b>ALMOXARIFADO</b>					7.146,82	7.146,82	7.146,82	-	100,00	
09.001	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa	m	16,00	16,00			20,48	327,68	327,68	100,00	
09.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/fareia), junta=2cm	m2	16,50	16,50			40,01	660,17	660,17	100,00	
09.003	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	33,00	33,00			5,48	180,84	180,84	100,00	
05.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço f5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	33,00	33,00			28,80	950,40	950,40	100,00	
09.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm, (05 usos)	m3	0,19	0,19			1.511,70	287,22	287,22	100,00	
09.006	Ferro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m2	15,00	15,00			35,13	526,95	526,95	100,00	
09.007	Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00			1.158,88	1.158,88	1.158,88	100,00	
09.008	Basculante em alumínio, cor NIP/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	1,80	1,80			338,73	609,71	609,71	100,00	
09.009	Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	1,00	1,00			177,87	177,87	177,87	100,00	
09.010	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, miclórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	1,00			53,65	53,65	53,65	100,00	
09.011	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	1,00	1,00			143,46	143,46	143,46	100,00	
09.012	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	1,00	1,00			168,96	168,96	168,96	100,00	
09.013	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	un	1,00	1,00			156,40	156,40	156,40	100,00	
09.014	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	36,31	18,16	18,15	36,31	29,78	540,80	540,51	1.081,31	100,00
09.015	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	17,91	8,96	8,95	17,91	32,24	288,87	288,55	577,42	100,00

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONT. Nº 05/2018					
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M.Nº. 06/2018			DATA: 16/10/2018					
PERÍODO: 01/10/2018 A 15/10/2018		VALORES R\$			Saldo Medir					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior						
09.016	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	4,72	2,36	18,20	85,90	42,95	42,95	85,90	100,00
10.0	<b>CRT (CIRCUITO FECHADO DE TEV</b>					<b>4.040,24</b>	<b>4.040,24</b>	-	<b>4.040,24</b>	100,00
10.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	282,00	282,00	9,63	2.715,66	2.715,66	-	2.715,66	100,00
10.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	39,00	39,00	12,05	469,95	469,95	-	469,95	100,00
10.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	94,00	94,00	1,62	152,28	152,28	-	152,28	100,00
10.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	13,00	13,00	2,54	33,02	33,02	-	33,02	100,00
10.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	26,00	26,00	4,80	124,80	124,80	-	124,80	100,00
10.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	10,00	6,63	66,30	66,30	-	66,30	100,00
10.007	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar)	un	5,00	5,00	7,12	35,60	35,60	-	35,60	100,00
10.008	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	un	9,00	9,00	5,47	49,23	49,23	-	49,23	100,00
10.009	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	un	1,00	1,00	44,14	44,14	44,14	-	44,14	100,00
10.010	Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580	m	6,00	6,00	58,21	349,26	349,26	-	349,26	100,00
11.0	<b>REDE ESTRUTURADA</b>					<b>7.150,17</b>	<b>6.834,70</b>	<b>315,47</b>	<b>7.150,17</b>	100,00
11.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	261,00	246,00	9,63	2.513,43	2.368,97	144,46	2.513,43	100,00
11.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	27,00	27,00	12,05	325,35	325,35	-	325,35	100,00
11.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	96,00	96,00	22,42	2.152,32	2.152,32	-	2.152,32	100,00
11.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	87,00	87,00	1,62	140,94	140,94	-	140,94	100,00
11.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	9,00	9,00	2,54	22,86	22,86	-	22,86	100,00
11.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	32,00	32,00	6,11	195,52	195,52	-	195,52	100,00
11.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	31,00	31,00	4,80	148,80	148,80	-	148,80	100,00
11.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5,00	5,00	6,63	33,15	33,15	-	33,15	100,00
11.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	13,00	13,00	17,47	227,11	227,11	-	227,11	100,00
11.010	Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar)	un	25,00	25,00	7,12	178,00	178,00	-	178,00	100,00
11.011	Fornecimento e instalação de espelho para caixa 4" x 2" com 01 saída rj-45	un	6,00	6,00	5,47	32,82	32,82	-	32,82	100,00
11.012	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, diâm. int. = 0,80x0,80x0,30m	un	1,00	1,00	324,82	324,82	324,82	-	324,82	100,00
11.013	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação	un	5,00	5,00	171,01	855,05	684,04	171,01	855,05	100,00
12.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA COZINHA</b>					<b>1.901,30</b>	<b>1.901,30</b>	-	<b>1.901,30</b>	100,00



**Jose Cristiano Silva Weber**  
 Engº Civil CREA-SE: 13.475/D  
 CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
 Jefferson Rodrigues Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CREA nº 27065-578-8





OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE		BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONT. Nº 05/2018						
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE		B.M.º. 06/2018			DATA: 16/10/2018						
PERÍODO: 01/10/2018 A 15/10/2018		VALORES R\$			Saldo Medir						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE		Preço Unitário R\$	Acumulado até o Período		% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior		Do Período	Acumulada Anterior		Do Período		
03.05.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	4,58	4,58	32,24	147,66	147,66	100,00			
03.05.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos tinta esmalte sintético, e = 35 microns p/ demão	m2	1,40	1,40	15,33	21,46	21,46	100,00			
<b>03.06</b>	<b>TUBULAÇÃO</b>					<b>231,27</b>	<b>231,27</b>	<b>100,00</b>			
03.06.01	Tubo em cobre rígido, dn 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3,00	3,00	28,12	84,36	84,36	100,00			
03.06.02	Cotovelo de cobre, 90 graus, sem anel de solda, dn 15 mm, instalado em ramal de distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015_p	un	4,00	4,00	9,10	36,40	36,40	100,00			
03.06.03	Cotovelo RF de bronze /cobre 15mm x 1/2"	un	1,00	1,00	21,58	21,58	21,58	100,00			
03.06.04	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2"), p/inst.gás	un	1,00	1,00	62,15	62,15	62,15	100,00			
03.06.05	Manguelira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente citaria amarela, uso domestico	un	1,00	1,00	26,78	26,78	26,78	100,00			
<b>Total geral</b>						<b>236.527,15</b>	<b>186.357,50</b>	<b>33.642,50</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.527,15</b>	<b>93,01</b>
CAL CONSTRUTORA COER LTDA Jefferson Medeiros Nascimento Engenharia Civil CREA nº 27065578-8						Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___					

  
 José Cristiano Sjliva Weber  
 Engº Civil CREA-SE: 13.475/D

<p>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-06</p>	
<p>CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA.</p>		
<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</p>		
<p>CONTRATO Nº: 05/2018</p>	<p>DATA: 16/10/2018</p>	
		
		
<p>ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</p>	<p>FISCALIZAÇÃO:</p>	<p>Observações:</p>
<p>Jefferson Rodrigues Nascimento Engenheiro CIVIL CREA nº 21066578-3</p>	<p>José Cristiano Silva Weber Engº CIVIL CREASE: 13.475/D</p>	



<p>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-06</p>	
<p>CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA.</p>	<p>CONTRATO Nº: 05/2018</p>	<p>DATA: 16/10/2018</p>
<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</p>		
		
<p>ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP Jefferson Rodrigues Nascimento CPF: 030.114.114-4 CREA Nº 27605672-8</p>	<p>FISCALIZAÇÃO:  José Cristiano Silva Weber Engº Civil/CREA-SE: 13.475/D</p>	<p>Observações:</p>

<p>OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANA/SE</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM-06</p>	
<p>CONTRATADA: CAL CONSTRUÇÕES LTDA.</p>		<p>CONTRATO Nº: 05/2018</p>
<p>CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE.</p>		<p>DATA: 16/10/2018</p>
		
		
<p>ELABORADO POR: CAL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP</p> <p><i>Jeiferson Rodrigues Nascimento</i> Engenheiro Civil CRCA 27605978-8</p>	<p>FISCALIZAÇÃO:</p> <p><i>José Cristiano Silva Weber</i> Engº Civil-CREA-SE-13.47640</p>	<p>Observações:</p>